

**Северсталь**  
Ресурс

21.06.2013г. №

*19/1 - 482*

На №

от

*Иванованов А.В.  
Донец*

*А.А. Крулеву  
М.В. Оксерову  
Сделать 5 труб  
комплект  
комплектации с  
полностью  
Игнашкину А.А.  
Е.В. Оксеровой  
Акт и протокол  
испытаний  
Гурьев*

Уважаемый Андрей Александрович!

В адрес ОАО «Воркутауголь» поступили ТМЦ «СОЕДИНЕНИЕ ДУ 150/40 БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ (БРС)» в количестве 5 штук от ООО «Юрга Гидроарматура» на безвозмездной основе, которые находятся на СП шахта «Комсомольская».

Прошу согласовать провести испытание «СОЕДИНЕНИЕ ДУ 150/40 БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ (БРС)» в количестве 5 штук на СП «СП ВМЗ» в цехе металлоконструкции на стенде.

С уважением,  
Начальник УЗМ  
ЗАО «Северсталь-Ресурс»  
Филиал  
в г. Воркута

Новикова А.В.

ОАО «Воркутауголь»  
ул. Ленина, 62,  
г. Воркута,  
Республика Коми,  
Россия, 169908

Т: +7 (82151) 5 23 13  
Ф: +7 (82151) 7 56 11; 5 58 26  
NN.Shchukin@severstalresurs.ru  
www.severstal.com

*1532  
21.06.13*

Достичь большего вместе

Расчетный счет 40702810200001003093, банк «ИНГ Банк Европа» ЗАО, г. Москва  
БИК 044525222, Корреспондентский счет 3010101050000000222, ОКПО 00162613, ОГРН 1021100807452  
ИНН 1160119252; КПП 112250001

ОАО «Воркутауголь»  
СП «Сервисное предприятие Воркутинский механический завод»

АКТ  
приемо-сдаточный

Труба для водоотлива 159×4,5 БРС Ду 150/40 зав.№ \_\_\_\_\_  
наименование изделия

изготовлен в полном соответствии с чертежами № \_\_\_\_\_,  
техническими условиями № \_\_\_\_\_ подвергался \_\_\_\_\_

испытанию, согласно требований ТУ 12.5788674.006-94,

давлением  $P_y=30$  атм. в течении 5 минут

которые выдержал и признан годным.

Приложение испытанию подвергались трубы в количестве 4 шт.

Начальник цеха  / А.С. Круглов

Мастер цеха  / И.В. Шейнеман

Контрольный мастер  / Е.В. Скворцова

Слесарь  / Б.Б. Шевчук



г. Воркута

« 09 » июля 2013 г.

## АКТ

### «Соединение Ду150/40»

от 9 июля 2013 года.

Мы, нижеподписавшиеся:

**представители СП «СП ВМЗ»**

и.о. заведующего КИС

и.о. начальника ЦМК

слесарь ЦМК

Скворцова Е.В.

Круглов А.С.

Шевчук Б.Б.

составили настоящий акт о проведении испытания «соединения Ду150/40 быстроразъемное (БРС)», поступившего от ООО «Юрга Гидроарматура» на безвозмездной основе на СП «Шахта Комсомольская».

Цехом металлоконструкций СП «Сервисное предприятие Воркутинский механический завод» были изготовлены 4 трубы с данными фланцами.


Трубы были испытаны под давлением 30 атм. в течение 5 минут, согласно ТУ 12.5788674.006-94, которые выдержали и признаны годными.

**Подписи членов комиссии:**

и.о. заведующего КИС

и.о. начальника ЦМК

слесарь ЦМК



Скворцова Е.В.

Круглов А.С.

Шевчук Б.Б.